

**ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатанга
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
по состоянию на 31 декабря 2023 года**

№ п/п по Комп. плану	Наименование мероприятия	Источник (краевой бюджет/ бюджет МО/др.)	Предусмотренный плановый объем финансирования мероприятия на 2023 год, тыс. рублей	Предусмотрено средств в бюджете поселения (СБР) на текущую дату на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.
1	2	3	4	5	6	7	8
II.1. Финансируемые мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие с. Хатанга							
		x	268 228,67	139 274,94	131 289,21	95 967,98	x
1.5	Благоустройство общественных пространств - разработка ПСД (единой концепции по благоустройству с. Хатанга)	бюджет МО	12 476,59	14 454,08	14 454,08	14 454,08	<p>1. Мероприятие - Благоустройство общественных пространств</p> <p>1.1. Переходящие контракты на сумму 4 393,71 тыс.руб. в т.ч.: № А151222 от 09.01.2023г. «Приобретение и доставка дорожных ограждений в село Хатанга Красноярского края» ИП Синицкий М.И. на сумму 1 362,0 т.р.; № А030123 от 09.01.2023г. "Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом в село Хатанга Красноярского края" ООО "МЕГАПОЛИС" на сумму 1020,0т.р.; №128-12/22 от 26.12.2022г. "Приобретение и доставка дорожных ограждений в село Хатанга Красноярского края" ООО "ПРОМРЕЗЕРВ" на сумму 591,90 т.р.; №125-12/22, №126-12/22 от 23.12.22, №127-12/22 от 26.12.22 КФХ Иваницкий М.В. "Оказание услуг по доставке товаро-материальных ценностей для нужд Администрации СП Хатанга" на сумму 827,91 т.р.</p> <p>1.2. Заключены МК № 21-02/23 от 20.02.2023 г. "Приобретение террасной дорожки в рамках мероприятия, связанного с благоустройством мест общего пользования" ООО "Дедал плюс" на сумму 398,99т.р; № 30-03/23 от 22.03.2023 г. на сумму 300,00т.р.; № 03-04/24 от 22.03.2023г. на сумму 230,0т.р. "Доставка товаро-материальных ценностей для нужд Администрации СП Хатанга" КФХ Иваницкий М.В. (приобретена и доставлена террасная доска, мемориальное ограждение с цепями для благоустройства мест общего пользования (Стела воинам погибшим в ВОВ 1941-1945гг) - на общую сумму <u>928,99 тыс. руб.</u></p> <p>1.3. МК №А60-08/22 от 11.08.23 "Приобретение комплектующих материалов для устройства террасной дорожки в рамках благоустройства с. Хатанга" ООО "Дедал" на сумму <u>166 675,0 руб.</u></p> <p>1.4. МК А 63-08/23 "Приобретение мемориального ограждения с цепями в рамках мероприятия, связанного с благоустройством мест общего пользования Стела воинам погибшим в ВОВ" ООО «ПРОМРЕЗЕРВ» на сумму <u>117 505,00 руб.</u></p> <p>1.5. МК А 180823 от 31.08.2023г. "«Благоустройство территории общего пользования, расположенной на земельном участке площадью 300 м2, в районе аэропорта, в рамках исполнения Комплексного плана мероприятий по улучшению среды проживания и повышению качества жизни в сельском поселении Хатанга до 2026 года»(ремонт Стеллы ВОВ, установка ограждений, устройство пешеходных дорожек) ИП Турченко О.Г. на сумму <u>1 659,81 т.р.</u></p> <p>1.6. МК 115-11/23 от 27.11.2023 "Поставка новогодней иллюминации «Новогодняя уличная арка с украшениями», в рамках благоустройства общественных пространств" ИП Чернов А. В. на сумму <u>469 000,00 руб.</u></p> <p>1.7. МК 115-11/23 от 27.11.2023 "Поставка световой уличной фотозоны, светодиодная фигура "Золотой подарок" , в рамках благоустройства общественных пространств" ИП Чернов А. В. на сумму <u>491 000,00 руб.</u></p> <p>1.8. МК 122-11/23 от 01.12.2023 "Приобретение комплекта освещения Классик 10м., в рамках благоустройства общественных пространств" ООО"Пуск" на сумму <u>171 700,00руб.</u></p> <p>1.9. МК 121-11/23 от 01.12.2023 "Приобретение товарно-материальных ценностей, в рамках благоустройства общественных пространств" ООО "Системы Плюс" на сумму <u>416 000,00 руб.</u></p> <p>1.10. МК "Доставка товаро-материальных ценностей, в рамках благоустройства общественных пространств" ООО "СапСан" на сумму 278 174,00 руб.</p> <p>1.11. МК 139-12/23 от 19.12.2023 "Приобретение световых гирлянд, в рамках благоустройства общественных пространств" ООО "Регион заказ" на сумму 591 400,00,00 руб.</p> <p>1.12. МК "Доставка товаро-материальных ценностей, в рамках благоустройства общественных пространств" ООО "КрасАвиа" на сумму 62 400,00 руб.</p> <p>1.13. МК 182-12/23 от 22.12.2023 "Приобретение световой консоли, в рамках благоустройства общественных пространств" ООО "Регион заказ" на сумму 307 706,00,00 руб.</p> <p>2. Мероприятие -разработка ПСД (единой концепции по благоустройству с. Хатанга)</p> <p>2.1. Заключение контракта со вторым участником ООО "ПК КРАСПИК" на сумму <u>4 400 тыс.руб.</u> без проведения закупочных процедур. МК № ОК120623/1 от 15.08.23. "Выполнение работ по разработке концепции благоустройства села Хатанга с разработкой эскизных проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий". Срок исполнения 30.12.2023. Получают заключение.</p>
1.8	Ремонт фасада здания Администрации СП Хатанга (приобретение и доставка строит.материалов, СМР)	бюджет МО	5 950,00	13 637,62	13 637,62	13 637,62	Муниципальный контракт № А130623 от 19.06.2023г. "Приобретение и доставка строительных материалов в целях проведения капитального ремонта фасада нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатанга, ул. Советская, 23 А" на сумму <u>13 637,62 т.р</u> Срок исполнения 30.10.2023. ИСПОЛНЕН.
1.9	Берегоукрепление р.Хатанга в с.Хатанга - разработка ПСД	бюджет МО	1 800,00	15 288,58	9 694,23	0,00	Муниципальный контракт № А281123 от 04.12.2023 на предмет:" Проведение изыскательских работ и разработка проектно-сметной и рабочей документации на берегоукрепление участка набережной реки Хатанга в селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края протяженностью 878 м" с ООО "Геостройтех" на сумму 9 694 228,48 руб. со сроком исполнения 15.12.2024
2.1	Устройство освещения пешеходных переходов в с. Хатанга	краевой бюджет	10 221,37	0,00	0,00	0,00	1. Направлено извещение в АГЗ Красноярского края, для согласования и размещения для осуществления конкурсных процедур;
		бюджет МО	103,25	0,00	0,00	0,00	2.Размещено извещение о начале конкурсных процедур № 011920000012311161 от 06.07.2023г. , подача заявок до 14.07.2023г., подведение итогов 17.07.2023г, аукцион не состоялся. 3. Повторное проведение закупки в АГЗ, срок подачи по 24.08.23, не подано ни одной заявки, аукцион не состоялся 4. Бюджетные ассигнования уменьшены на основании уведомления Мин.транспорта КК №36777 от 22.09.2023

2.2.	Доставка автобусов для нужд с. Хатанга	бюджет МО	4 878,40	4 190,00	4 190,00	4 190,00	1. Заключен мун.контракт МК А170823 от 16.08.2023 "Доставка автобусов для нужд с. Хатанга" ООО "СОНАТА ТРЕЙД" на сумму 4 190,00 т.р. Доставка ожидается до 25.09.23, срок исполнения до 01.11.2023г. ИСПОЛНЕН. Автобусы переданы в МУП "Хатанга - Энергия" в хоз. ведение. МУП "Хатанга - Энергия" получили лицензию на право осуществления пассажирских перевозок 26.12.2023г.
2.3	Приобретение специальной техники для содержания улично-дорожной сети	бюджет МО	3 700,00	5 000,83	5 000,83	5 000,83	Заключен МК № А150723 от 24.07.2023г. "Приобретение специальной техники для содержания улично-дорожной сети."с ООО "Техномир-восток" на сумму 5 000,83 т.р. Срок исполнения 15.11.2023 г. ИСПОЛНЕН
2.4	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - разработка ПСД	краевой бюджет	22 410,90	22 410,90	22 410,90	0,00	1. Через АГЗ Красноярского края Заключен Муниципальный контракт №А160823 от 21.08.2023 "Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хатанга, в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (утв. Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п)" на сумму 22 433,33 т.р. ООО "Проектная компания Лидергруп" Срок исполнения 20.12.2023. В краевой экспертизе получили замечания, в течение 5 дней устраняют замечания. Получено гарантийное письмо о прохождении экспертизы до 01.02.2024г.
		бюджет МО	22,43	22,43	22,43	0,00	
2.6	Устройство наземных пешеходных ограждений в с.Хатанга	бюджет МО	4 925,83	2 271,67	0,00	0,00	Разработка конкурсной документации, подача заявок 30.10.2023. Аукцион, запрос котировок не состоялись, отсутствуют участники. Повторная подача заявок на участие в аукционе до 30.11.2023 года, со сроком исполнения в 2024 году. Заявки не поданы. Проведение аукциона запланировано после ремонта дорог в 2024 году.
2.8	Создание магистрального канала с. Хатанга	краевой бюджет	20 700,00	20 700,00	20 580,42	20 580,42	Заключен Муниципальный контракт № А080423 от 17.04.2023г. "Оказание услуг связи по предоставлению каналов связи на территории с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в рамках подпрограммы "Инфраструктура информационного общества и электронного правительства" государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества" АО "Сатис-ТЛ-94" на сумму 20 714,00 тыс. руб. , срок исполнения контракта 31.12.2023г. Заключено доп.соглашение №1 к МК №А080423 от 17.04.2023 на сумму 20 601 021,62 руб.
		бюджет МО	20,72	20,72	20,60	20,60	
3.1	Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций жилых многоквартирных домов, а также социальных и административных объектов, расположенных в с. Хатанга	бюджет МО	28 508,20	26 666,67	26 666,67	26 666,67	Заключен Муниципальный контракт №А 200923 от 11.09.2023 г. "Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций многоквартирных жилых домов, расположенных в с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в рамках исполнения Комплексного плана мероприятий по улучшению среды проживания и повышению качества жизни в сельском поселении Хатанга до 2026 года" ООО ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕХЭКСПЕРТИЗА"на сумму 26 666, 67 т.руб. , срок исполнения 25.12.2023.
4.3	Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - СМР	бюджет МО	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	(Переходящий) Муниципальный контракт № А101022 от 04.10.2022г. "Ремонт сетей электроснабжения в с. Хатанга протяженностью 1,8 км ", дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2022г. на сумму 7520,0т.р., срок окончания работ по контракту 30.09.2023г. ИСПОЛНЕН
5.3.1	Разработка ПСД и проведение ремонта ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" (с. Хатанга, ул. Советская, 25)	краевой бюджет	11 685,21	0,00	0,00	0,00	1. Мероприятие - Переходящий контракт на сумму 1 985т.р. на предмет: "Разработка проектной сметной документации на ремонтно-восстановительные работы ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" Срок действия контракта до 25 декабря 2022 года. 2. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2022 года, продление срока МК до 31.05.2023 года. Стороны приняли решение об изменении срока выполнения работ и срока действия контракта в связи с поздней подачей документов в гос экспертизу. - контракт исполнен; 3. Размещено извещение о проведении электронного аукциона № 011920000012311482 от 06.07.2023г. прием заявок до 14.07.2023г., подведение итогов 18.07.2023г. Аукцион не состоялся. Повторное объявление аукциона АГЗ, аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от участников. 4. Бюджетные ассигнования перераспределены с 2023 года на 2024 год в сумме 11 685,2 тыс. рублей на основании уведомления Мин.фина КК №0810076781/1 от 11.10.2023
		бюджет МО	1 985,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	
5.3.4	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга	бюджет МО	3 000,00	3 193,67	3 193,67	0,00	Заключен Муниципальный контракт №230523 от 05.06.2023г. "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры с. Хатанга МБУК «КДК» На сумму 3 193,67 т.р. Окончание работ: до 20 декабря 2023 года. Прохождение экспертизы ПСД.
5.3.6	Ремонт сельского дома культуры, ДШИ в с. Хатанга (отдельные виды работ)	бюджет МО	623,36	1 912,76	1 912,76	1 912,76	Заключен Муниципальный контракт №90/2023 от 24.03.2023 г. на предмет: Приобретение механики сцены в Дом культуры с. Хатанга" с ООО "ПРО-Сцена" на сумму 599 ,00 т.руб. Срок действия контракта до 31.12.2023 года. ИСПОЛНЕН Заключен Муниципальный контракт МК № 57-МС от 07.09.2023 г. на предмет: "Приобретение радиосистемы и микрофонных стоек для проведения мероприятий на сцене зрительного зала Дома культуры" с ООО "Эстрада на сумму 24,36 т.руб. ИСПОЛНЕН МК "Сантехнические работы в спортивном зале (ДЮСШ) ул.Ангарская,8" на сумму 140,4 т.р.; МК "Работы по монтажу электр.силового распределительного щита в ДК с. Хатанга" на сумму 348,17 т.р.; МК "Ремонт в помещении художественной мастерской ДК с.Хатанга" на сумму 434,41 т.р.; МК "Текущий ремонт лестницы спортивного зала (ДЮСШ) ул.Ангарская,8" на сумму 289,12 т.р.; МК "утепление трубопровода водоотведения (спутник) в ДК с. Хатанга" на сумму 77,30 т.р.;

II.2. Финансируемые мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие иных населенных пунктов сельского поселения Хатанга		х	61 946,34	7 386,86	6 898,15	6 898,15	х
2.1	Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга	бюджет МО	20 286,34	3 158,85	3 158,85	3 158,85	<u>Заключен Муниципальный контракт № А070423 от 04.04.2023г. "Услуги по перевозке 3-х (трех) дизельных электростанций в блок-контейнерах зимнего исполнения с саними"</u> ООО "СОНАТА ТРЕЙД" на сумму 3 158,85 т.р. на доставку приобретенных в 2022 году трех резервных дизельных электростанций. Доставка ожидается до 25.09.23, срок исполнения до 01.11.2023г. ИСПОЛНЕН
2.4	Выполнение текущих ремонтных работ системы отопления нежилого помещения Территориального отдела администрации СП Хатанга в п. Хета	бюджет МО	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	<u>Заклучен Муниципальный контракт № А090523 от 10.05.2023г.</u> ": Выполнение текущих ремонтных работ системы отопления в муниципальном нежилом здании, расположенном по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение Хатанга, п. Хета, ул. Набережная, д.13" ООО "Ремтехнострой"от 10.05.2023 года на сумму 896,17 т.р. . Срок действия контракт до 30.10.2023 года. <u>Заклучен Муниципальный контракт № 103-10/23 от 30.10.2023 года</u> на предмет: "Приобретение товарно-материальных ценностей для ремонта Территориального отдела п. Кресты Администрации сельского поселения Хатанга " (линолеум) с ИП Захаров М.Н. на сумму - 24 873,00 рублей. Срок действия контракта до 30.11.2023 года. <u>Заклучен Муниципальный контракт № 104-10/23 от 30.10.2023 года</u> на предмет: "Приобретение товарно-материальных ценностей для ремонта Территориального отдела п. Кресты Администрации сельского поселения Хатанга (плитус, клей, шпатель, краска, кисть, коллер)" с ИП Захаров М.Н. на сумму - 75 900,00 рублей. Срок действия контракта до 30.11.2023 года. <u>Заклучен МК 131-12/23 от 05.12.2023</u> "Приобретение товарно-материальных ценностей для ремонта Территориального отдела п. Кресты Администрации сельского поселения Хатанга" (ДСП) с ИП Захаров М.Н. на сумму - 33 060,00 рублей. Срок действия контракта до 30.12.2023 года.
3.3.5	Ремонт сельских домов культуры в с.п. Хатанга (отдельные виды работ)	бюджет МО	2 500,00	2 709,30	2 709,30	2 709,30	<u>Заклучен Муниципальный контракт № 210323 от 03.04.2023г.</u> , " <u>Текущий ремонт сельского дома культуры п. Сындаско МБУК «КДК».</u> " <u>ИП Рылько С.И.</u> на сумму 2 500,0г.р.Срок действия контракта до 30.11.2023 года. ИСПОЛНЕН МК "Выполнение работ по устранению неполадок отопительной системы СДК в п. Новая" на сумму 209,3 т.р.
ИТОГО		х	330 175,01	146 661,80	138 187,36	102 866,13	х