

**ВЫДЕРЖКА ИЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатанга  
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края  
по состоянию на 01 октября 2023 года**

тыс. руб.

№ п/п по Комп. плану	Наименование мероприятия	Источник (краевой бюджет/ бюджет МО/др.)	Предусмотрено средств в бюджете поселения (СБР) на текущую дату на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений).  Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.
1	2	3	4	5	6	7
<b>III.1.</b>	<b>Финансируемые мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие с. Хатанга</b>	<b>x</b>	<b>150 580,08</b>	<b>117 631,95</b>	<b>21 181,94</b>	<b>x</b>
1.5	Благоустройство общественных пространств - разработка ПСД (единой концепции по благоустройству с. Хатанга)	бюджет МО	14 454,08	11 666,70	5 489,38	<p><b>1. Мероприятие -Благоустройство общественных пространств</b>  1.1.Переходящие контракты на сумму 4 393,71 тыс.руб.в т.ч: № А151222 от 09.01.2023г.«Приобретение и доставка дорожных ограждений в село Хатанга Красноярского края» ИП Синицкий М.И.на сумму 1 362,0 т.р.; № А030123 от 09.01.2023г. "Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом в село Хатанга Красноярского края" ООО "МЕГАПОЛИС"на сумму 1020,0т.р.; №128-12/22 от 26.12.2022г. "Приобретение и доставка дорожных ограждений в село Хатанга Красноярского края " ООО "Глобус"на сумму 591,90 т.р.; № 129-12/22 от 26.12.2022г."Приобретение и доставка дорожных ограждений в село Хатанга Красноярского края" ООО "ПРОМРЕЗЕРВ"на сумму 591,90 т.р.; №125-12/22,№126-12/22 от 23.12.22,№127-12/22 от 26.12.22 КФХ Иваницкий М.В. "Оказание услуг по доставке товаро-материальных ценностей для нужд Администрации СП Хатанга" на сумму 827,91 т.р.  1.2.Заключены МК № 21-02/23 от 20.02.2023 г."Приобретение террасной дорожки в рамках мероприятия, связанного с благоустройством мест общего пользования" ООО "Дедал плюс" на сумму 398,99т.р; № 30-03/23 от 22.03.2023 г.на сумму 300,00т.р.; № 03-04/24 от 22.03.2023г. на сумму 230,0т.р. "Доставка товаро-материальных ценностей для нужд Администрации СП Хатанга" КФХ Иваницкий М.В. (приобретена и доставлена террасная доска,мемориальное ограждение с цепями для благоустройства мест общего пользования (Стела воинам погибшим в ВОВ 1941-1945гг) - на общую сумму 928,99 тыс. руб.  1.3. МК №А60-08/22 от 11.08.23 "Приобретение комплектующих материалов для устройства террасной дорожки в рамках благоустройства с. Хатанга" ООО "Дедал" на сумму 166 675,0 руб.  1.4. МК А 63-08/23 "Приобретение мемориального ограждения с цепями в рамках мероприятия, связанного с благоустройством мест общего пользования Стела воинам погибшим в ВОВ" ООО «ПРОМРЕЗЕРВ» на сумму 117 507,43 руб.  1.5.МК А 180823 от 31.08.2023г. «Благоустройство территории общего пользования, расположенной на земельном участке площадью 300 м2, кадастровый номер 84:05:0020205:2494, по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение Хатанга, с. Хатанга, в районе аэропорта, в рамках исполнения Комплексного плана мероприятий по улучшению среды проживания и повышению качества жизни в сельском поселении Хатанга до 2026 года» Мероприятие по выполнению монтажных работ по установке объектов благоустройства общественных пространств (ремонт Стеллы ВОВ, установка ограждений, устройство пешеходных дорожек) ИП Турченко О.Г. на сумму 1 659,81 т.р.  <b>2. Мероприятие -разработка ПСД (единой концепции по благоустройству с. Хатанга)</b>  2.1. Заключение контракта со вторым участником ООО "ТК КРАСПИК" на сумму 4 400 тыс.руб. без проведения закупочных процедур. МК № ОК120623/1 от 15.08.23. "Выполнение работ по разработке концепции благоустройства села Хатанга с разработкой эскизных проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий". Срок исполнения 30.12.2023</p>
1.8	Ремонт фасада здания Администрации СП Хатанга (приобретение и доставка стройт.материалов, СМР)	бюджет МО	13 637,62	13 637,62	0,00	Муниципальный контракт № А130623 от 19.06.2023г."Приобретение и доставка строительных материалов в целях проведения капитального ремонта фасада нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, с. Хатанга, ул. Советская, 23 А" на сумму 13 637,62 т.р.Срок исполнения 30.10.2023
1.9	Берегоукрепление р.Хатанга в с.Хатанга - разработка ПСД	бюджет МО	15 288,58	0,00	0,00	Разработка конкурсной документации, подача заявок 02.10.2023
2.1	Устройство освещения пешеходных переходов в с. Хатанга	бюджет МО	103,25	0,00	0,00	1. Направлено извещение в АГЗ Красноярского края, для согласования и размещения для осуществления конкурсных процедур; 2.Размещено извещение о начале конкурсных процедур № 011920000012311161 от 06.07.2023г. , подача заявок до 14.07.2023г., подведение итогов 17.07.2023г, аукцион не состоялся. 3. Повторное проведение закупки в АГЗ, срок подачи по 24.08.23, не подано ни одной заявки, аукцион не состоялся 4. Бюджетные ассигнования уменьшены на основании уведомления Мин.транспорта КК №36777 от 22.09.2023
2.2.	Доставка автобусов для нужд с. Хатанга	бюджет МО	4 197,95	4 190,00	0,00	1. Заключен мун.контракт МК А170823 от 16.08.2023 "Доставка автобусов для нужд с. Хатанга" ООО "СОНАТА ТРЕЙД" на сумму 4 190,00 т.р. Доставка ожидается до 25.09.23, срок исполнения до 01.11.2023г.
2.3	Приобретение специальной техники для содержания улично-дорожной сети	бюджет МО	5 025,96	5 025,96	5 025,96	Заключен МК № А150723 от 24.07.2023г. "Приобретение специальной техники для содержания улично-дорожной сети."с ООО "Техномир-восток" на сумму 5 025,96 т.р.Срок исполнения 15.11.2023
2.4	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - разработка ПСД	краевой бюджет	22 410,90	22 410,90	0,00	1. Через АГЗ Красноярского края МК №А160823 от 21.08.2023 "Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хатанга, в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (утв. Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п)" на сумму 22 433,33 т.р.ООО "Проектная компания Лидергруп" Срок исполнения 20.12.2023
		бюджет МО	22,43	22,43	0,00	
2.6	Устройство наземных пешеходных ограждений в с.Хатанга	бюджет МО	2 271,67	0,00	0,00	Разработка конкурсной документации, подача заявок 30.09.2023. Аукцион, запрос котировок не состоялись, отсутствуют участники.
2.8	Создание магистрального канала с. Хатанга	краевой бюджет	20 700,00	20 693,30	8 469,07	1.Муниципальный контракт заключен № А080423 от 17.04.2023г. "Оказание услуг связи по предоставлению каналов связи на территории с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в рамках подпрограммы "Инфраструктура информационного общества и электронного правительства" государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества" АО "Сатис-ТЛ-94" на сумму 20 714,00 тыс. руб., срок исполнения контракта 31.12.2023г.
		бюджет МО	20,72	20,70	8,48	

№ п/п по Комп. плану	Наименование мероприятия	Источник (краевой бюджет/ бюджет МО/др.)	Предусмотрено средств в бюджете поселения (СБР) на текущую дату на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций жилых многоквартирных домов, а также социальных и административных объектов, расположенных в с. Хатанга	бюджет МО	26 666,67	26 666,67	0,00	Муниципальный контракт №А 200923 от 11.09.2023г. "Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций многоквартирных жилых домов, расположенных в с. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в рамках исполнения Комплексного плана мероприятий по улучшению среды проживания и повышению качества жизни в сельском поселении Хатанга до 2026 года" ООО ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕХЭКСПЕРТИЗА"на сумму 26 666, 67 т.руб., срок исполнения 25.12.2023
4.3	Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - СМР	бюджет МО	7 520,00	7 520,00	0,00	1. Муниципальный контракт № А101022 от 04.10.2022г. "Ремонт сетей электроснабжения в с. Хатанга протяженностью 1.8 км", дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2022г. на сумму 7520,0т.р. , срок окончания работ по контракту 30.09.2023г.
5.3.1	Разработка ПСД и проведение ремонта ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" (с. Хатанга, ул. Советская, 25)	краевой бюджет	11 685,21	0,00	0,00	1. Мероприятие - Переходящий контракт на сумму 1 985т.р. на предмет: "Разработка проектной сметной документации на ремонтно-восстановительные работы ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" Срок действия контракта до 25 декабря 2022 года. 2. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2022 года, продление срока МК до 31.05.2023 года. Стороны приняли решение об изменении срока выполнения работ и срока действия контракта в связи с поздней подачей документов в гос экспертизу. - контракт исполнен; 3. Размещено извещение о проведении электронного аукциона № 011920000012311482 от 06.07.2023г. прием заявок до 14.07.2023г., подведение итогов 18.07.2023г. Аукцион не состоялся. Повторное объявление аукциона АГЗ, аукцион не состоялся.
5.3.4	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга	бюджет МО	3 966,67	3 193,67	0,00	Заключен М.контракт №230523 от 05.06.2023г. "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры с. Хатанга МБУК «КДК» На сумму 3 193,67 т.р.Окончание работ: до 20 декабря 2023 года.
5.3.6	Ремонт сельского дома культуры, ДШИ в с. Хатанга (отдельные виды работ)	бюджет МО	623,36	599,00	204,05	1.Заключен МК №90/2023 от 24.03.2023 г. на предмет: Приобретение механики сцены в Дом культуры с. Хатанга" с ООО "ПРО-Сцена" на сумму 599 ,00 т.руб. Срок действия контракта до 31.12.2023 года. 2. МК №57-МС Приобретение радиосистемы и микрофонных стоек для проведения мероприятий на сцене зрительного зала Дома культуры с ООО "Этрада№ на сумму 24,35 т.руб.
<b>П.2. Финансируемые мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие иных населенных пунктов сельского поселения Хатанга</b>		х	<b>7 766,93</b>	<b>6 688,85</b>	<b>0,00</b>	х
1.1	Разработка ПСД на реконструкцию (ремонт) посадочных площадок	бюджет МО	1 078,08	0,00	0,00	
2.1	Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга	бюджет МО	3 158,85	3 158,85	0,00	Муниципальный контракт № А070423 от 04.04.2023г. "Услуги по перевозке 3-х (трех) дизельных электростанций в блок-контейнерах зимнего исполнения с санями" ООО "СОНАТА ТРЕЙД" на сумму 3 158,85 т.р. на доставку приобретенных в 2022 году трех резервных дизельных электростанций. Доставка ожидается до 25.09.23, срок исполнения до 01.11.2023г.
2.4	Выполнение текущих ремонтных работ системы отопления нежилого помещения Территориального отдела администрации СП Хатанга в п. Хета	бюджет МО	1 030,00	1 030,00	0,00	Заключен Муниципальный контракт № А090523 от 10.05.2023г. " Выполнение текущих ремонтных работ системы отопления в муниципальном нежилом здании, расположенном по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение Хатанга, п. Хета, ул. Набережная, д.13" ООО "Ремтехнострой"от 10.05.2023 года на сумму 1 030,08т.р. . Срок действия контракт до 30.10.2023 года.
3.3.5	Ремонт сельских домов культуры в с.п. Хатанга (отдельные виды работ)	бюджет МО	2 500,00	2 500,00	0,00	Заключен Муниципальный контракт № 210323 от 03.04.2023г. "Текущий ремонт сельского дома культуры п. Сындасско МБУК «КДК»." ИП Рылько С.И.на сумму 2 500,0т.р.Срок действия контракта до 30.11.2023 года.
<b>ИТОГО</b>		х	<b>158 347,01</b>	<b>124 320,80</b>	<b>21 181,94</b>	х