

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатанга
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
по состоянию на 01 сентября 2023 года**

№ п/п по Комп. плану	Наименование мероприятия	Источник (краевой бюджет/ бюджет МО/др.)	Предусмотрено средств в бюджете поселения (СБР) на текущую дату на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Принято бюджетных обязательств (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.
1	2	3	4	5	6	7
П.1.	Финансируемые мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие с. Хатанга	x	160 805,45	90 970,28	16 137,63	x
1.5	Благоустройство общественных пространств - разработка ПСД (единой концепции по благоустройству с. Хатанга)	бюджет МО	14 454,08	11 666,70	5 489,38	1. Мероприятие - Благоустройство общественных пространств 1.1. Переходящие контракты: № А151222 от 09.01.2023г. ИП Синицкий М.И.; № А030123 от 09.01.2023г. ООО "МЕГАПОЛИС"; №128-12/22 от 26.12.2022г. ООО "Глобус"; № 129-12/22 от 26.12.2022г. ООО "ПРОМРЕЗЕРВ" -исполнены (материально-технические ценности для благоустройства территории Я люблю Хатангу- доставлены) - 4 393,71 тыс.руб. 1.2. Заключены Муниципальные контракты № 21-02/23 от 20.02.2023 г. ООО "Дедал плюс" № 30-03/23 от 22.03.2023 г.; № 03-04/24 от 22.03.2023г. КФХ Иваницкий М.В. (приобретена и доставлена террасная доска, мемориальное ограждение с цепями для благоустройства мест общего пользования (Стела воинам погибшим в ВОВ 1941-1945гг) - 928,99 тыс. руб. 1.3. МК №А60-08/22 от 11.08.23 "Приобретение комплектующих материалов для устройства террасной дорожки в рамках благоустройства с. Хатанга" ООО "Дедал" на сумму 166 675,0 руб. 1.4. МК А 63-08/23 "Приобретение мемориального ограждения с цепями в рамках мероприятия, связанного с благоустройством мест общего пользования Стела воинам погибшим в ВОВ" ООО «ПРОМРЕЗЕРВ» на сумму 117 507,43 руб. 1.5. МК А 18 08/23 Мероприятие по выполнению монтажных работ по установке объектов благоустройства общественных пространств (ремонт Стеллы ВОВ, установка ограждений, устройство пешеходных дорожек) ИП Турченко О.Г. на сумму 1 659,81 т.р. 2. Мероприятие -разработка ПСД (единой концепции по благоустройству с. Хатанга) 2.1. Заключение контракта со вторым участником ООО "ПК КРАСПИК" на сумму 4 400 тыс.руб. без проведения закупочных процедур. МК № ОК120623/1 от 15.08.23. Срок исполнения 30.12.2023
1.8	Ремонт фасада здания Администрации СП Хатанга (приобретение и доставка строит.материалов, СМР)	бюджет МО	13 637,62	13 637,62	0,00	Объявлен электронный аукцион от 26.05.2023г. № 0119300012123000011, срок подачи заявок до 05.06.2023г., подано две заявки, 06.06.2023г. Подведение итогов, планируемый срок подписания контракта 19.06.2023г. Муниципальный контракт № А130623 от 19.06.2023г. Срок исполнения 30.10.2023
1.9	Берегоукрепление р.Хатанга в с.Хатанга - разработка ПСД	бюджет МО	15 288,58	0,00	0,00	Разработка технического задания для объявления конкурсных процедур.
2.1	Устройство освещения пешеходных переходов в с. Хатанга	краевой бюджет	10 221,37	0,00	0,00	1. Направлено извещение в АГЗ Красноярского края, для согласования и размещения для осуществления конкурсных процедур; 2. Размещено извещение о начале конкурсных процедур № 011920000012311161 от 06.07.2023г. , подача заявок до 14.07.2023г., подведение итогов 17.07.2023г, аукцион не состоялся. 3. Повторное проведение закупки в АГЗ, срок подачи по 24.08.23, не подано ни одной заявки, аукцион не состоялся
		бюджет МО	103,25	0,00	0,00	
2.2.	Доставка автобусов для нужд с. Хатанга	бюджет МО	4 197,95	4 190,00	0,00	1. Проведение запроса котировок 02.08.23г, подача заявок до 09.08.23, подведение итогов 10.08.23, заключен мун.контракт МК А170823 от 16.08.2023 с ООО "СОНАТА ТРЕЙД" на сумму 4 190,00 т.р. Доставка ожидается до 20.09.23
2.3	Приобретение специальной техники для содержания улично-дорожной сети	бюджет МО	5 025,96	5 025,96	0,00	1. Размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0119300012123000013 от 29.06.2023г., подача заявок до 10.07.2023г., подано две заявки, аукцион состоялся подписан контракт МК № А150723 от 24.07.2023 с ООО "Техномир-восток" Срок исполнения 15.11.2023
2.4	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - разработка ПСД	краевой бюджет	22 410,90	22 410,90	0,00	1. Направлено извещение в АГЗ Красноярского края, для согласования и размещения для осуществления конкурсных процедур; извещение опубликовано 24.07.23, подача заявок до 04.08.23, подведение итогов 08.08.23, подана 1 заявка, МК №А160823 от 21.08.2023 на сумму 22 433,33 ООО "Проектная компания Лидергруп" Срок исполнения 20.12.2023
		бюджет МО	22,43	22,43	0,00	
2.6	Устройство наземных пешеходных ограждений в с.Хатанга	бюджет МО	2 271,67	0,00	0,00	Разработка конкурсной документации, подача заявок 15.09.2023
2.8	Создание магистрального канала с. Хатанга	краевой бюджет	20 700,00	20 693,30	8 469,07	1. Муниципальный контракт заключен № А080423 от 17.04.2023г. АО "Сатис-ТЛ-94" на сумму 20 714,00 тыс. руб., срок исполнения контракта 31.12.2023г.
		бюджет МО	20,72	20,70	8,48	
3.1	Выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций жилых многоквартирных домов, а также социальных и административных объектов, расположенных в с. Хатанга	бюджет МО	26 666,67	0,00	0,00	Разработка документации, проведение конкурсных процедур с 17.08.23г., подписание контракта 11.09.2023
4.3	Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - СМР	бюджет МО	7 520,00	7 520,00	0,00	1. Муниципальный контракт № А101022 от 04.10.2022г. , дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2022г. , срок окончания работ по контракту 30.09.2023г.

1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	Разработка ПСД и проведение ремонта ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" (с. Хатанга, ул. Советская, 25)	краевой бюджет	11 685,21	0,00	0,00	1. Мероприятие - Переходящий контракт на сумму 1 985г.р. на предмет: "Разработка проектной сметной документации на ремонтно-восстановительные работы ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" Срок действия контракта до 25 декабря 2022 года. 2. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2022 года, продление срока МК до 31.05.2023 года. Стороны приняли решение об изменении срока выполнения работ и срока действия контракта в связи с поздней подачей документов в гос экспертизу. - контракт исполнен; 3. Размещено извещение о проведении электронного аукциона № 011920000012311482 от 06.07.2023г. прием заявок до 14.07.2023г., подведение итогов 18.07.2023г. Аукцион не состоялся. Повторное объявление аукциона АГЗ, аукцион не состоялся.
5.3.4	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга	бюджет МО	3 966,67	3 193,67	0,00	1.Объявлен аукцион изв. № 0119300012123000009 от 28.04.2023г., срок подачи заявок до 23.05.2023г. 2.Аукцион проведен, контракт на стадии заключения. 3. Заключен М.контракт № М230523 от 05.06.2023г. На сумму 3 193,67 Окончание работ: до 20 декабря 2023 года.
5.3.6	Ремонт сельского дома культуры, ДШИ в с. Хатанга (отдельные виды работ)	бюджет МО	623,36	599,00	179,70	2.Заключен МК №90/2023 от 24.03.2023 г. на предмет: Приобретение механики сцены в Дом культуры с. Хатанга" с ООО "ПРО-Сцена" на сумму 599 000,00 руб. Срок действия контракта до 31.12.2023 года.
П.2. Финансируемые мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие иных		х	7 766,93	6 688,85	0,00	х
1.1	Разработка ПСД на реконструкцию (ремонт) посадочных площадок	бюджет МО	1 078,08	0,00	0,00	
2.1	Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга	бюджет МО	3 158,85	3 158,85	0,00	Муниципальный контракт № А070423 от 04.04.2023г. ООО "СОНАТА ТРЕЙД" на сумму 3 158,85 на доставку приобретенных в 2022 году трех резервных дизельных электростанций. Доставка ожидается до 20.09.23
2.4	Выполнение текущих ремонтных работ системы отопления нежилого помещения Территориального отдела администрации СП Хатанга в п. Хета	бюджет МО	1 030,00	1 030,00	0,00	Заключен Муниципальный контракт № А090523 ООО "Ремтехнострой"от 10.05.2023 года . Срок действия контракт до 30.10.2023 года.
3.3.5	Ремонт сельских домов культуры в с.п. Хатанга (отдельные виды работ)	бюджет МО	2 500,00	2 500,00	0,00	Заключен Муниципальный контракт № 210323 от 03.04.2023 ИП Рылько С.И. Срок действия контракта до 30.11.2023 года.
ИТОГО		х	168 572,38	97 659,13	16 137,63	х