

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
мероприятий Комплексного плана по социально-экономическому развитию сельского поселения Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края
по состоянию на 01.04.2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования за счет бюджета МО по КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ, тыс. рублей <u>2024 год</u>	Включено в решения о местных бюджетах (СБР) на 2024 год ВСЕГО	в том числе				Принято бюджетных обязательств по мероприятию (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.
					мероприятия, подлежащие исполнению по КИП в 2024 года	мероприятия 2023 года, <u>необеспеч. финанс. в 2023 году</u>	мероприятия 2023 года, <u>неисполн. в 2023 году</u>	прочие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем финансирования в целом по с.п. Хатанга		786 401,96	341 756,51	250 948,91	42 000,00	47 207,60	1 600,00	246 021,03	23 343,85	
		<i>федеральный</i>									
		<i>краевой</i>	546 998,41	243 633,24	209 537,14		34 096,10		203 764,84	23 109,30	
		<i>бюджет МО</i>	22 798,26	98 123,27	41 411,77	42 000,00	13 111,50	1 600,00	42 256,19	234,55	
		<i>внебюджетные</i>	216 605,29								
По с. Хатанга			668 553,60	283 792,20	228 234,60	6 750,00	47 207,60	1 600,00	220 307,03	23 343,85	
1.6	Благоустройство общественных пространств - СМР	<i>краевой</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00				179 178,92		Извещение № 011 9300012124000005 опубликовано 13.02.2024 года. Предмет контракта: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатанга, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»". Максимальная начальная цена контракта 199 987,64 тыс. руб. МК 2-х годичный 2024-2025. Срок приема заявок до 27.02.2024 года. Торги признаны состоявшимися. Муниципальный контракт с ООО "ЕДИНСТВО-ЮГ" на сумму - 180 988,81 тыс. руб. ориентировочно будет подписан 11.03.2024 года. 02.03.2024 года поступила жалоба ООО "Саната Трейд" о неправомерном отклонении заявки. Подписание муниципального контракта по итогу рассмотрения жалобы. МК № А090324 от 13.03.2024 года на предмет: "Выполнение работ по благоустройству общественных территорий села Хатанга, при реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Красноярского края «Содействия органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» с ООО "ЕДИНСТВО-ЮГ" на сумму - 180 988,81 тыс. руб. Срок действия контракта до 31.12.2025 года.
		<i>бюджет МО</i>		1 010,10	1 010,10				1 809,89		
		<i>бюджет МО</i>		1 600,00				1 600,00	1 600,00		Заключен МК № А040124 от 01.02.2024 на предмет: "Разработка рабочей документации на благоустройство тротуаров в селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края" с ООО «ПК ЛидерГрупп» на сумму - 1 600,00 тыс. руб. Окончание работ до 01.04.2024 года.
1.8	Ремонт фасада здания администрации с.п. Хатанга	<i>бюджет МО</i>	3 500,00	16 996,13	16 996,13						Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг проведение электронного аукциона запланировано на апрель 2024 года.
1.9	Берегоукрепление р. Хатанга в с. Хатанга - разработка ПСД	<i>бюджет МО</i>		9 694,23			9 694,23		9 694,23		Переходящий муниципальный контракт № А281123 от 04.12.2023 на предмет: "Проведение изыскательских работ и разработка проектно-сметной и рабочей документации на берегоукрепление участка набережной реки Хатанга в селе Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края протяженностью 878 м" с ООО "Геостройтех" на сумму 9 694 228,48 руб. со сроком исполнения 15.12.2024
2.4	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - разработка ПСД	<i>краевой</i>		22 410,90			22 410,90		22 410,90	22 410,90	1. Через АГЗ Красноярского края заключен МК №А160823 от 21.08.2023 "Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Хатанга, в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (утв. Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п) на сумму 22 433,33 т.р. ООО "Проектная компания Лидергрупп" Срок исполнения 20.12.2023. В краевой экспертизе получили замечания. 02.02.2024 года получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости. Оплачен 22.02.2024 года.
		<i>бюджет МО</i>		22,43			22,43		22,43	22,43	
2.5	Капитальный ремонт улично-дорожной сети в с. Хатанга - СМР	<i>краевой</i>	107 346,90	107 000,00	107 000,00						Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг проведение электронного аукциона запланировано на апрель 2024 года.
		<i>бюджет МО</i>	1 073,50	681,38	681,38						
4.2	Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в с. Хатанга - разработка ПСД	<i>бюджет МО</i>		6 750,00		6 750,00					Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг проведение электронного аукциона запланировано на апрель 2024 года.
5.3.1	Разработка ПСД и проведение ремонта ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" (с. Хатанга, ул. Советская, 25)	<i>краевой</i>		11 685,20			11 685,20				1. Переходящий МК № 111-11/23 на "Выполнение работ по корректировке имеющейся проектно-сметной документации на ремонтно-восстановительные работы объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году», расположенного по адресу: с. Хатанга, в районе берега р. Хатанга, у дома по ул. Советская, 25 с ООО «ПСК «ПроектСтройСервис», на сумму 200,00 тыс. руб. Срок действия контракта до 31.01.2024 года.
		<i>бюджет МО</i>		201,17			201,17	200,00	200,00		Подготовлена техническая документация на проведение ремонта ОКН "Братская могила десяти советско-партийных работников, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году" для размещения на электронной площадке для проведения электронных торгов, проходит внутреннее согласование.
5.3.4	Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания Дома культуры с. Хатанга	<i>бюджет МО</i>		3 193,67			3 193,67		3 193,67		Заключен МК №230523 от 05.06.2023г. на сумму 3 193,67 т.р. Окончание работ: до 20 декабря 2023 года. Прохождение экспертизы ПСД.

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник	Объем финансирования за счет бюджета МО по КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ, тыс. рублей <u>2024 год</u>	Включено в решения о местных бюджетах (СБР) на 2024 год ВСЕГО	в том числе				Принято бюджетных обязательств по мероприятию (заключено контрактов (договоров), тыс. руб.	Исполнено на отчетную дату, тыс. руб.	Стадия, срок проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, предложений, заключения муниципальных контрактов (договоров, соглашений). Реквизиты контракта (договора, соглашения), наименование поставщика (подрядчика), сумма контракта.
					мероприятия, подлежащие исполнению по КИП в 2024 года	мероприятия 2023 года, <u>необеспеч. финанс. в 2023 году</u>	мероприятия 2023 года, <u>исполн. в 2023 году</u>	прочие			
5.3.7	Капитальный ремонт здания спортивного зала МБУК "КДК" по адресу: с. Хатанга, ул. Ангарская, 8	краевой	5 000,00	2 537,14	2 537,14				2 175,02	698,40	МК № 52/23-ПСД от 18.08.2023 года на предмет: "Выполнить работы по разработке проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы по капитальному ремонту строительных конструкций и инженерных сетей здания МБУК «КДК», расположенного по адресу: с. Хатанга, ул. Ангарская, д. 8" с ООО "ЭКОТЭР" на сумму - 2 196,99 тыс. руб. , Срок действия контракта до 30.04.2024 года.
		бюджет МО		9,85	9,85				21,97	12,12	
По населенным пунктам с.п. Хатанга			117 848,36	57 964,31	22 714,31	35 250,00			25 714,00		
2.1 н/п	Приобретение дизель-генераторных установок для организации стабильного электроснабжения в населенных пунктах сельского поселения Хатанга	краевой	15 000,00								Заключен МК №А080324 от 11.03.2024 года на предмет: "Приобретение дизельных электростанций контейнерного типа с саними" с ООО "МЕГАВАТТ" на сумму - 15 000,00 тыс. руб. , Срок действия контракта 15.11.2024 год.
		бюджет МО	150,00	15 000,00		15 000,00			15 000,00		
2.2 н/п	Ремонт сетей электроснабжения (сооружений электроэнергетики) в населенных пунктах сельского поселения Хатанга - разработка ПСД	бюджет МО (В-т 1 - свободные остатки на нач.года; В-т 2 - бюджетный кредит; В-т 3 - уточнение порядка отбора (КБ))	12 000,00	32 250,00	12 000,00	20 250,00					Согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг проведение электронного аукциона запланировано на апрель 2024 года.
3.3.5 н/п	Ремонт сельских домов культуры в сельском поселении Хатанга (отдельные виды работ)	бюджет МО	5 000,00	10 714,31	10 714,31				10 714,00		МК № 140324 от 25.03.2024 года на предмет: "Выполнение работ по утеплению чердачного перекрытия здания сельского дома культуры п. Новая МБУК «КДК» с ИП Кудрявцев Е.С. на сумму - 2 488 593,12 руб. Срок выполнения работ до 30.11.2024 года. МК № 130324 от 25.03.2024 года на предмет: "Текущий ремонт в СДК п. Новорыбная МБУК "КДК" с ИП Кудрявцев Е.С. на сумму - 8 225 406,96 руб. Срок выполнения контракта до 30.11.2024 года.